

АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения от 16 июня 2022 года № 22ПШ

г. Новороссийск,
ул. Котанова

25 июня 2024 года

Представители концедента в составе:

Заместителя директора МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования» Андреева П.С.

Заместителя руководителя МКУ «Управление строительства» Лучининой В.А.

Главного специалиста отдела строительного контроля МКУ «Управление строительства» Бурьяненко М.Р.

Начальника отдела сопровождения и согласования проектов МКУ «Управление строительства» Скомороха А.В.

Представители концессионера в составе:

Руководителя проектов ООО «ПроШкола № 22» Пащенко А.А.

Представители технического заказчика в составе:

Руководителя проекта ОП «Дирекция в г. Геленджике» ФАУ «РосКапСтрой» Кондранина А.П.

Представители генерального подрядчика в составе:

Руководителя проекта ООО «Антей-Строй Инвест» Пласковицкой А.А.

По результатам проведенного контроля составлен настоящий акт. В ходе контроля в отношении объекта «Общеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в г. Новороссийск, ул. Котанова, Краснодарского края» установлено следующее:

1. Произведены работы по разработке котлована под устройство фундаментов в полном объеме;

2. Выполнено устройство свайного поля из 1111 штук свай под фундаменты школы в полном объеме;

3. Выполнено устройство подбетонки площадью 10 230м² под фундаменты школы в полном объеме;

4. Выполнено устройство плитного ростверка/фундаментной монолитной плиты в объеме 5037 м³ в полном объеме;

5. Завершены работы по устройству стен и колонн цокольного этажа блоков Д и Е;

Производятся работы по устройству стен и колонн цокольного этажа на блоках А,Б,В,Г и устройству монолитных перекрытий цокольного этажа блоков Д,Е;

Количество задействованных людей на объекте – 84 человека.

Выявлены следующие недостатки:

1. Отставание от графика производства работ в части возведения каркаса основного здания.

Даны следующие рекомендации:

1. Нарастить темпы выполнения строительно-монтажных работ;
2. Устранить недостатки, выявленные техническим заказчиком в ходе проведения контрольных мероприятий;
3. Увеличить количество рабочего персонала на объекте, выполняющего работы по возведению монолитных железобетонных конструкций здания, до 150 человек в смену;

ПОДПИСИ:

Заместитель руководителя
МКУ «Централизованная бухгалтерия
управления образования»




Андреев П.С.

Заместитель руководителя
МКУ «Управление строительства»



Лучина В.А.

Главный специалист отдела
строительного контроля
МКУ «Управление строительства»



Бурьяненко М.Р.

Начальник отдела сопровождения
и согласования проектов
МКУ «Управление строительства»



Скомороха А.В.