

**АКТ**  
**о результатах контроля за соблюдением концессионером условий**  
**концессионного соглашения от 16 июня 2022 года № 24ПШ**

г. Новороссийск,  
ул. Красина

22 февраля 2024 года

**Представители концедента в составе:**

Заместителя директора МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования» Андреева П.С.

Заместителя руководителя МКУ «Управление строительства» Лучининой В.А.

Главного специалиста отдела строительного контроля МКУ «Управление строительства» Шурховецкого С.В.

Начальника отдела сопровождения и согласования проектов МКУ «Управление строительства» Скомороха А.В.

**Представители концессионера в составе:**

Руководителя проектов ООО «ПроШкола № 24» Пащенко А.А.

**Представители технического заказчика в составе:**

Руководителя проекта ОП «Дирекция в г. Геленджике» ФАУ «РосКапСтрой» Кондранина А.П.

**Представители генерального подрядчика в составе:**

Заместителя руководителя отдела капитального строительства по социальным объектам ООО «ДОГМА-СИТИ» Авраменко А.С.

По результатам проведенного контроля составлен настоящий акт. В ходе контроля в отношении объекта «Общеобразовательная школа на 1100 мест г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Красина на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0117031:2986» установлено следующее:


1. Выполнены работы по утилизации зеленых насаждений;
2. Выполнен демонтаж разрушенных строений;
3. Выполнено временное ограждение строительной площадки;
4. Произведены работы по выносу сети газоснабжения из «пятна застройки»

Производятся работы по разработке котлована под устройство фундаментов (10 %) и устройству буронабивных свай под подпорные стены (85%)


Количество задействованных людей на объекте 9 человек

**ПОДПИСИ:**

Заместитель руководителя  
МКУ «Централизованная бухгалтерия  
управления образования»

  
Андреев П.С.


Заместитель руководителя  
МКУ «Управление строительства»

  
Лучинина В.А.

Главный специалист отдела  
строительного контроля  
МКУ «Управление строительства»

  
Шурховецкий С.В.

Начальник отдела сопровождения  
и согласования проектов  
МКУ «Управление строительства»

  
Скомороха А.В.