

**АКТ**

**о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий по  
Концессионному соглашению от 18.03.2022 года № 22ПШ**

г. Новороссийск,  
ул. Котанова

4 октября 2023 года

**Представители Концедента, в составе:**

Заместителя руководителя МКУ «Управление строительства»  
Лучининой В.А.

Начальника отдела сопровождения и согласования проектов  
МКУ «Управление строительства» Скомороха В.А.

Главный специалист отдела строительного контроля МКУ «Управление  
строительства» Бурьяненко М.Р.

Заместителя директора МКУ «Централизованная бухгалтерия управления  
образования» Андреева П.С.

**Представители Концессионера, в составе:**

Заместителя начальника отдела реализации строительных проектов  
ООО «ПроШкола» Жарова П.Б.

Руководителя проекта ФАУ «РосКапСтрой» ОП «Дирекция в г.  
Геленджике» Пласковицкой А.А.

Генерального директора ООО «АнтейСтройИнвест» Нежникова А.В.

Руководителя проекта ООО «АнтейСтройИнвест» Крещенко Р.М.

По состоянию на 4 октября 2023 года в отношении Объекта соглашения:  
«Общеобразовательная школа на 1500 мест, расположенная в г. Новороссийск,  
ул. Котанова, Краснодарского края», зафиксировано:

1. Выполнено ограждение земельного участка;
2. Произведена закладка пунктов геодезической разбивочной основы.
3. Выполняются работы нулевого цикла: устройство котлована в общих габаритах блока Е.

**В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие  
недостатки:**

1. Отмечено недостаточное количество техники для выполнения земляных работ.
2. К устройству свайного поля не приступили;

**Выданы рекомендации:**

1. Дополнительно привлечь технику для проведения земляных работ в количестве 2 единицы в срок не позднее 09.10.2023.
2. Приступить к устройству свайного поля не позднее 20.10.2023.

**ПОДПИСИ:**

Заместитель руководителя  
МКУ «Управление строительства»



Лучинина В.А.

Начальник отдела подготовки  
и согласования проектов  
МКУ «Управление строительства»




Скомороха В.А.

Главный специалист  
отдела строительного контроля  
МКУ «Управление строительства»



Бурьяненко М.Р.

Заместитель директора  
МКУ «Централизованная бухгалтерия  
управления образования»



Андреев П.С.